

监 理 日 记(土 建)

日期: 2017年 4月 4日

星期: 二

工程名称: 通威太阳能有限公司年产500MW单晶硅电池项目

天气: 小雨

气温: 11°C-19°C

监 理 工 作 情 况	早晨: 施工现场巡查 #1塘桩基施工巡查。两台打桩机因只剩一台桩机临时维修, 两台打桩机因只剩一台桩机临时维修, 要求总包增加设备到四台。目前已在安排设备近期到场。 #20 #21塘抽水排水。因下雨抽水排水进度缓慢, 每塘增加一台泵作。 下午: 施工现场巡查 开关站管桩桩基施工间距标高巡查。 间距标高符合设计要求	
施 工 情 况	承包单位 四川 汇 安 能 通	施工内容及进度 #1塘桩基施工。 #20 #21塘抽水排水。 - 开关站桩基施工(测桩机标高巡查)
其 它 事 项	- 要求总包尽快将施工总进度计划图上墙 - 要求总包尽快落实项目章程事宜。 目前总包已落实章程事宜	
本日现场监理人员: 王亚伟 仓 记录人: 王亚伟 总监(总监代表):		

