

监 理 日 记 (土 建)

日期: 2017年 4月 5日

星期: 三

 天气: 雨
 气温: 10℃-18℃

工程名称: 通威太阳能光伏产业园20MW渔光一体项目

监 理 工 作 情 况	早晨: 施工现场检查。 1. #1塘桩基施工检查。(桥梁桩) 垂直度轴线位置数据均符合设计要求 2. 开关站桩基施工检查 接桩为9米桩. 垂直打入 下午: 施工现场检查。 1. #19塘抽水排水. 清除泥开沟检查. 排水正常(需再增加一台泵)已要求立即增加一台 2. 开关站管桩进场验收检查. 合格. 质量证明文件齐全	
施 工 情 况	承包单位 四川 汇 安 德 通	施工内容及进度 外购尺寸符合设计要求 1. 开关站管桩进场验收. (24根) 自检合格. 质量证明文件齐全 外购尺寸符合设计要求. 2. #19塘抽水排水.
其 它 事 项	完成中300管桩901根(管桩施工)下周完成1500根桩 支架 物料到场. 交叉作业. #1塘完成打桩任务 开关站开始打桩. 完成88根(3~5天) 外线最大物堆 场清理	
本日现场监理人员		孙明伟
记录人: 孙明伟		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

