

监 理 日 记(上 建)

日期: 2017 年 4 月 8 日

星期:

工程名称:

天气:

气温: 12°C - 20°C

监 理 工 作 情 况

早晨: 施工进场巡查

1. #1 塔吊基础施工检查

 基础部分质量有所改善, 偏差范围在规范
允许范围内

2. #2 塔吊管架倒运检查

因塔吊机械故障管架暂时无法倒运

下午: 施工进场巡查

因#2 塔吊暂时取消管架倒运, 将#1 塔吊积水排放记录

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

 四川
江
安
能
通

1. #1 塔吊基础施工

2. #1 塔吊积水排放

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

