

监 理 日 记(新建)

日期: 2017年03月14日

天气: 中雨

气温: 3°C-15°C

星期: 二

工程名称: 通威太阳湖生态农庄示范区20MW渔光一体项目

监 理 工 作 情 况	早晨. 现场巡检 1. #1 #21 #19 池塘排水检查. (积水基本排完) 因雨. #19 池塘局部出现积水 2. #22 池塘抽排水完成. 检查未发现因下雨积水严重现象. (调用四台排水设备及机具) 下午. 现场巡检 #22 池塘抽水设备检查(已完成)	
施 工 情 况	承包单位 四川汇安能源	施工内容及进度 1. #1 #21 池塘继续开沟引水. 排水(积水) 2. 池塘淤泥清理. 管桩倒运. 3. 池塘开沟清淤晒塘. 安装水泵抽渗水.
其 它 事 项	1. 要求总包单位编制施工进度计划上报管理. 2. 要求尽快落实办公点便于现场工作的开展. 3. 认真做好临时用电安全管理.	
本日现场监理人员: 孙新伟		
记录人: 孙新伟		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建