

监 理 日 记 (土 建)

日期: 2017年4月11日

 天气: 晴
 气温: 15°C - 20°C

星期: 二

工程名称: 通威太阳能农业示范园20MW渔光互补

监 理 工 作 情 况

即: 施工现场巡查:

1. #1塘桩基施工. 偏差检查桩检查.
 桩基完成3根. 完成率 100%
 C25完成1000根
2. #19塘抽水排水. 开基桩基施工检查.
 开基桩基施工2其中偏桩1根垂直度偏差100mm左右
 偏差较大需校正 (已整改)

 下午: #19塘试桩4根. 检查发现水深影响
 试桩位置. 待抽水就位后方可开始开沟将积水
 积水排完后再试桩

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

 四川
 汇
 安
 通

1. #1塘桩基施工. (已累计完成1000根)
2. #19塘抽水排水以及试桩.
3. 开基桩基施工. 偏差较大需校正 (已整改)
4. #10塘积水排除.

其 它 事 项

本日现场监理人员

姜伟

记录人:

姜伟

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

