

# 监 理 日 记(土 建)

日期: 2017年03月15日

星期: 三

天气: 中雨  
气温: 3°C-13°C

工程名称: 通威天门沱湖生态农庄20MW渔光一体项目

|                            |                                                                                                                                               |                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>早晨: 现场巡视</p> <p>1. #3池塘抽水排水检查 (抽水排水设备需增加至四台) 目前只有两台</p> <p>2. #21池塘晒塘检查 (淤泥较厚, 挖排机一台需增至两台)</p> <p>下午: 现场巡视</p> <p>#1塘打桩检查 (三排五桩水深约8cm)</p> |                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br><br>四川汇安能通                                                                                                                            | 施工内容及进度<br>要求整改 <p>1. #5池塘抽水</p> <p>2. #3池塘挖排机开沟引水</p> <p>3. #1塘打桩整改</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>1. 要求施工尽快完成临建办公室的搭建</p> <p>2. 要求施工尽快将开工报告前期准备资料报监理审批</p> <p>3. 监理平台工程信息修改</p>                                                              |                                                                          |
| 本日现场监理人员                   | 孙新伟                                                                                                                                           |                                                                          |
| 记录人:                       | 孙新伟                                                                                                                                           | 总监 (总监代表):                                                               |

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建