

监 理 日 记(土建)

日期: 2017年03月16日

天气: 中雨
气温: 5°C - 12°C

星期: 四

工程名称: 通威天河沉湖生态农业示范区20MW渔光一体项目

监理工作情况	早晨现场巡视	
	1. #1 #2 #3 #21 #5 #22 池塘约100基完成 检查发现#3池塘淤泥较厚情况 行袋帽需增加挖机 下午: #21池塘挖沟引水挖高、开沟修路需加长	270根桩已完成过半. 同时#1#2# 试机后基本挖除淤泥. 以及地基 报告.
承包单位	施工内容及进度	
四川汇安神通	1. #1 塔打桩. 2. #21 塔管吊运. 3. 落实办公点位置.	
其它事项	1. 要求总承包单位现场增加施工设备及机具 水泵、池塘开挖引水抽水机及抽水船只等 过多要求. 雨天造成淤泥积水尽快抽排; 以便下步打桩. 2. 要求总承包单位尽快核对验收工作.	
本日现场监理人员	孙永伟	
记录人:	孙永伟	总监(总监代表):

