

监 理 日 记(土建)

日期: 2017年03月12日

天气: 中雨转阴

星期: 五

气温: 8~16℃

工程名称: 通武门沉湖生态农业示范区200m渔光一体项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日进驻武门沉湖生态农业示范区200m渔光一体项目监理部。 2. 检查了总包方已完成的PHC管桩的桩顶标高及垂直度, 桩顶标高控制较好, 但有3处垂直度超标。要求整改。 3. 要求总包方提供设计图纸、地堪报告及试桩报告。	
施 工 情 况	承包单位 四川 江安 能 通	施工内容及进度 1. 现场有2台静压桩机及2台拖桩机施工。 今日完成了30根桩的施工, 1#塘累计完成235根。 2. 下雨积水, 总包方进行持续排水。
其 它 事 项	目前, 在监理未接到工程开工申请, 未下达开工令的情况下, 总包方已完成了1#塘235根的PHC桩施工。设计蓝图没出, 图审未完成, 试桩报告没出。监理工作无依据。此问题已向业主反映, 望尽快解决。	
本日现场监理人员: 周伟 王开伟		
记录人: 周伟		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建