

监 理 日 记(土 建)

日期: 2017 年 03 月 18 日

天气: 大雨

星期: 六

气温: 16℃

工程名称: 通威太阳湖生态农业示范区 20mm 渔光一体项目。

监
理
工
作
情
况

1. 上午对总包方进行的桩基施工垂直度进行旁站控制。
2. 审核了总包方提交的桩基施工专项方案, 并给出修改意见。
3. 编写土建监理细则(土建)
4. 总包方提供了电子版的设计图纸及地堪报告(无签字盖章), 在研究过图纸及相关报告后, 本人对目前设计使用的 9m 桩长是否能满足地质要求, 提出质疑。邀约业主及总包方进行讨论。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
汇
安
能
通

1. 现场 2 台桩机, 2 台拖拉机等完成 1 号塘 35 根桩, 累计 270 根。施工完后再无桩基材料进场, 进入停工状态。
2. 鱼塘内抽积水, 现场办公区域建设。

其
它
事
项

本日现场监理人员

周伟

王可伟

记录人:

周伟

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建