

监 理 日 记(土 建)

日期: 2017年 4月 17日

星期: 一

工程名称: 通威太阳能农业示范园20MW渔光互补项目

天气: 晴
气温: 16°C ~ 25°C

监 理 工 作 情 况

早晨: 施工现场检查

1. #19塘桩基施工检查. #20塘桩基施工检查
当日完成打桩80根. 抽检试桩各2根. 本分部
有行号. 设计及规范要求:
(轴线偏差 < 30mm 高程 10mm. 垂直度偏差 < 5mm/m)
2. 开石路 基础桩检查.
(已完成. 接桩防腐焊接. 抽检符合规范要求.
焊缝饱满. 焊缝已清防腐处理. 符合规范要求.)

下午: 施工现场检查.
支架材料进场验收检查.(6车) 支架外脚尺寸均

施 工 情 况

承包单位

四川
江
安
通

施工内容及进度

1. #19塘 #20塘桩基施工
2. #1塘桩基.
3. #21塘桩基作业设备进场(一台)
打桩机

其 它 事 项

本日现场监理人员

李 强 李 强 李 强

记录人:

李 强

总监(总监代表):