

监 理 日 记 (土 建)

B7

日期: 2017 年 4 月 17 日

星期: 三

天气: 小雨

气温: 15-20℃

工程名称: 通武门观湖生态农业示范园 20MW 渔光一体项目

监 理 工 作 情 况	早晨: 施工现场检查 #21 塘 桩基施工检查 桩基垂直度轴线位置偏差均符合设计, 且无虚土 #1 塘 支架侧运检查, #20 塘 桩基施工检查. #19 塘 箱基基础预埋槽钢焊接预制检查. 下午: 施工现场检查 检查结果符合设计规范要求. #19 塘 设备机械故障率 10% (维修中) . 打桩机 #1 塘 支架侧运检查 外观符合设计要求	
施 工 情 况	承包单位 四川 江 安 通	施工内容及进度 #19 塘 箱基基础预埋槽钢焊接预制. #20 塘 桩基施工. #21 塘 桩基施工. #1 塘 支架侧运
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 高长军 李万忠 记录人: 高长军 总监 (总监代表):		