

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 4 月 24 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 17.28°

工程名称: 天门湖生态水利示范园20mm管径一标段

监
理
工
作
情
况

巡视检查:

1. 支架安装检查仰架间距、横架平整、直线度、管架等。
2. 打拉顶标高、拉垂度、拉顶差、管架设计等。
3. 32#箱变基址浇筑C30砼,旁站时间,上午9:30分~10:47分。
砼出厂合格证、相质单、齐全、按规范规范留置试块

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川仁安能通

1. 1#区域把铁架支架、横架。
2. 2#区域打拉顶施工工作、3#区域32#箱变基址浇筑砼完成。30#箱变基址模板安装完成、4#区域支架安装、31#箱变基址安装模板。

其
它
事
项

今日进场管桩、7节。(管径10米桩)

本日现场监理人员: 孙新伟、王洪光、李万忠

记录人: 王洪光

总监(总监代表):