

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 27 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 10~23°

工程名称: 天门市湖堤生态示范园 2000m 院光一体项目.

监 理 工 作 情 况	巡视检查: 1. 工架边线拉直斜梁向拉. 撑杆平整拉. 顶架拉. 符合设计要求. 2. 机坑作业拉直顶项标高. $\pm 1.5\text{cm}$. 拉直拉拉 $\pm 1.5\text{cm}$. 拉直拉 3cm. 符合设计要求. 3. 31[#]30[#]箱变基础完成. 旁站检查. 砼出厂合格证. 砼质量. 和质单. 齐全. 按规范规定留置试块.	
施 工 情 况	承包单位 四川 亿 安 能 电	施工内容及进度 1. 1[#]区域继续安装及架杆架. 2. 光伏区域继续打拉吊. 31[#]30[#]箱变基础模板. 钢筋验收. 浇筑砼. 完成. 1[#]区域 25[#]箱变基础安装模板. 钢筋安装钢筋. 3. 工架边线. 40人. 投入打拉机 5 台. 水拉机 3 台. 托拉机 2 台.
其 它 事 项	1. 今日管架进场 9 车. $\times 28$ 根. 2. 31[#]30[#]箱变基础钢筋验收.	
本日现场监理人员: 孙新伟. 王庆光. 李乃忠		
记录人: 王庆光		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制