

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 30 日

星期: 日

工程名称: 关山泥湖生态农园示范园 20mm 渔光一体项目.

天气: 晴

气温: 18~29.

监 理 工 作 情 况

巡视检查.

1. 检查 5 米斜梁角铁. 斜梁平梁角铁. 垂直度. 是否符合要求.
 2. 检查打桩机标高. 垂直度. 拉力差. 是否符合要求.
 3. 验收 21# 桩机 顶标高 垂直度. 拉力差. 符合要求.
- 符合设计文件及规范要求.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川汇安能源.

1. 1# 区域继续安装支架. 斜梁. 21# 19# 区域安装支架.
2. 22# 20# 区域打桩施工.
3. 开关站: 继续搭设满堂承重脚手架. 网架下料制作. 做平台钢筋. 第一组做箱变基础钢筋. 制作.
4. 投入 5 台打桩机. 3 台水挖机. 2 台挖土机.

其 它 事 项

钢管桩已约 2 年.

本日现场监理人员: 孙新伟. 王洪光. 李永忠.

记录人: 王洪光

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制