

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 5 月 2 日

星期: 日

工程名称: 宜兴市污水处理厂二期工程

天气: 风和

气温: 15~24℃

监 理 工 作 情 况

巡视情况

1. 检查打桩机位置, 垂直度, 桩位差, 等符合要求。
2. 检查安放斜管角度, 桩管平直度, 垂直度, 等符合要求。
3. 检查桩头位置。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川
北
安
解
通

1. 开始打桩机进场施工。
2. 20# 21# 22# 沉井打桩机 2, 同时也在安装工程。
3. 20# 沉井打桩机。
4. 沉井 20# 沉井 21# 沉井 22# 沉井 24# 沉井 25# 沉井。
5. 下午因雨, 沉井工程停工。只有 20# 沉井在继续打桩机 2。

其 它 事 项

今日无其他事项。下午。

本日现场监理人员: 孙新伟、王世光、李习忠

记录人: 王世光

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制