

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 9 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17°~30°

工程名称: 溧水石门湖生态园示范园 2000mm 灌溉项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查、

1. 检查打桩机头标高、垂直度、桩位差。
 2. 工程验收, 检查斜管角度、30°、斜管平直度、直线度。
 3. 开关箱、导线线、平台基址验收、吊钩验收、钢吊钩验收。
- 型号、间距、挂设高度、应符合设计文件中、及规范要求。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
亿
安
能
通

1. 19# 20# 21# 自成 冲打桩施工工作。下午 20# 继续打桩工作。
2. 22# 21# 19# 继续安装支架。
3. 1# 自成箱变基址下钢筋材料、602 制作。
4. 开关箱 平台基址 卸孔安装钢筋、电、水、气、管。
5. 投入施工机械打桩机 5 台、水钻机 3 台、拖车、2 台。

其
它
事
项

组织进场 2 车。

本日现场监理人员

孙新伟、王洪光、李万忠

记录人:

王洪光

总监 (总监代表):