

监 理 日 记()

日期: 2012 年 6 月 11 日

天气: 多云
气温: 23~29℃

星期: 四

工程名称: 天门沔湖生态湿地景区 2011 年一期工程

监 理 工 作 情 况	巡视情况: 1. 综合管网沟槽回填, 检查, 平整: 垂直度. 2. 开挖检查沟槽坡度, 垂直度. 3. 支管安装检查, 斜率坡度, 转弯垂直度. 4. 组件安装检查, 平整度, 垂直度.	
施 工 情 况	承包单位 四川 比 安 能 通	施工内容及进度 1. 综合管网沟槽回填, 沟槽面平整. 2. 开关站, 二次配电室配电柜安装等施工. 3. 20#~19# 塔, 安装支架, 报验中. 同时, 电气安装 总变室, 10kV 箱, 1x4mm ² 光纤电缆等. 4. 21#, 20# 区域开挖, 和土方工程. 5. 开挖 10# 塔基土方 - 11# 塔基的土方工程 - 土方工程 已验收.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王洪亮, 李万忠, 廖通明		
记录人: 王洪亮		总监 (总监代表):