

监 理 日 记 ()

日期: 11月2日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12~24℃

工程名称:

宜兴市污水处理厂二期工程

监 理 工 作 情 况

1. 巡视检查, 22#塘 进变口整改.
2. 整改后对设工验收合格. 应予核封.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

宜兴市安能通.

1. 22#塘. 进变口 1x4 mm² 电缆. 整改.
2. 1# 22# 23# 箱变. 予设槽钢. 验收. 先除锈. 后刷漆.

其 它 事 项

3天, 工程暂停. 因工程款纠纷. 停工. 验收合格. (因工程款纠纷).

本日现场监理人员

王世光 - 李刀

记录人:

王世光.

总监 (总监代表):