

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 26 日

星期: 三

天气: 小雨

气温: 14~19°

工程名称: 利淮河生态园生态修复工程(一期)工程。

监
理
工
作
情
况

巡视检查:

1. 对东边接桩重锤架高、接桩平台、直墙、等部位设计。
2. 对桩位、检查桩顶标高、桩身直径、桩位差、等设计。
3. 箱变基础钢筋绑扎、检查钢筋规格、间距、位置、等设计。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
亿
安
能
源

1. 1#箱变安装支架、接桩。
2. 02#~19#箱变接桩工作、01#箱变 31#~30#箱变基础模板安装完成、钢筋绑扎安装完成、19#箱变安装 25#箱变基础模板。
3. 东边接桩 40 人、投入打桩机 5 台、水拉机 3 台、挖桩机 2 台。

其
它
事
项

1. 30#管桩运抵、8 车、支架 5 车。
2. 19#箱变挖桩、验收。

本日现场监理人员

孙新华、王洪光、李万忠

记录人: 王洪光

总监(总监代表):