

监理日记



日期: 2017 年 03 月 23 日

天气 晴

星期: 四

气温 7-14℃

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、巡视阵列区机电安装工程: 1、支架安装完成 3 个屋面;2、接地装置安装完成 3 个屋面; 3、电缆支架(桥架)安装完成 1 个屋面。 二、检查的安全情况: 1、上人的脚手架的固定毛竹未加防滑; 2、脚手架未全部挂满安全标牌; 3、电焊机周围存在易燃物。 三、今天完成的其它工程量: 光伏区完成屋面支架安装 16 个屋面。	
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道 电力工程 有限公司	施工内容及进度 今天现场人员、机具情况: 1、吊车 1 台; 2、管理 11 名, 光伏区施工人员 70 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 	总监理工程师: 