

监理日记





日期: 2017 年 03 月 25 日

天气 小雨

星期: 六

气温 1-11℃

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、巡视阵列区机电安装工程: 1、支架安装完成 1 个屋面;2、接地装置安装完成 1 个屋面; 3、电缆支架(桥架)安装完成 1 个屋面。 二、检查的安全情况: 施工人员全部戴有安全帽,电焊机有可靠接地,配电箱有漏电保护装置。 三、今天完成的其它工程量: 1、光伏支架全部已经到货; 2、电缆井开挖; 3、今日下雨、施工受阻。	
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道 电力工程 有限公司	施工内容及进度 今天现场人员、机具情况: 1、吊车 1 台; 2、管理 11 名, 光伏区施工人员 90 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		  
记录人: 		总监理工程师: 