

监理日记

日期: 2017 年 03 月 26 日

天气 晴

星期: 日

气温 3-14 °C

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、巡视阵列区机电安装工程: 1、支架安装完成 2 个屋面;2、接地装置安装完成 2 个屋面; 3、电缆支架(桥架)安装完成 1 个屋面。 二、检查的安全情况: 有施工员施工时未佩戴安全帽, 电焊机没有可靠接地。 三、今天完成的其它工程量: 1、光伏桥架到了一车货; 2、电缆井开挖; 3、屋顶安装防护网。	
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道 电力工程 有限公司	施工内容及进度 今天现场人员、机具情况: 1、吊车 1 台; 2、挖掘机 1 台; 3、管理 11 名, 光伏区施工人员 90 人。
其 它 事 项	今日下发“监理通知单(安全) 001”要求 3 月 27 日整改完成。	
本日现场监理人员		常庆斌 田小梅 徐彪
记录人: 常庆斌		总监理工程师: 徐彪