

监理日记

日期: 2017 年 03 月 27 日

天气 晴

星期: 一

气温 5-16℃

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、巡视阵列区机电安装工程: 1、支架安装完成 2 个屋面;2、接地装置安装完成 1 个屋面; 3、电缆支架(桥架)安装完成 1 个屋面; 4、彩钢瓦屋顶加固完成 0.5 个屋面。 二、今天巡视土建工程: 1、组件支架基础浇筑完成 10%; 2、汇流开关站基础完成 1%; 3、电缆井砌筑完成 2 个。 三、检查的安全情况: 有施工人员在施工区抽烟、电线摆放凌乱、安全标识不明显、没有张拉警戒线。 四、今天完成的其它工程量: 1、35KV 汇流站开挖; 2、电缆井开挖。	
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道 电力工程 有限公司	施工内容及进度 今天现场人员、机具情况: 1、吊车 1 台; 2、挖掘机 2 台; 3、管理 11 名, 光伏区施工人员 95 人。
其 它 事 项	1. 下发安委会成员名单。 2. 下午收到“监理通知回复单(安全)001”。	
本日现场监理人员		常庆斌 田时清 徐彪
记录人: 常庆斌		总监理工程师: 徐彪