

监理日记




日期: 2017 年 03 月 28 日

天气 小雨

星期: 二

气温 0-6℃

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、今天巡视土建工程: 1、组件支架基础浇筑今天完成 5%; 2、汇流开关站基础完成 1%; 3、电缆井砌筑完成 2 个。 二、检查的安全情况: 施工员全部佩带安全帽、整个施工现场安全可控。 三、今天完成的其它工程量: 1、35KV 汇流站开挖; 2、电缆井开挖; 3、今日下雨、施工受阻。	
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道 电力工程 有限公司	施工内容及进度 今天现场人员、机具情况: 1、挖掘机 2 台; 2、管理 11 名, 光伏区施工人员 65 人, 仓库组装配件人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	  	
记录人: 常庆斌	总监理工程师: 徐彪	