

监理日记

日期: 2017 年 03 月 30 日

天气 多云

星期: 四

气温 6-17℃

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、巡视阵列区机电安装工程: 今日 1、支架安装完成 2 个屋面;2、接地装置安装完成 1 个屋面; 3、电缆支架(桥架)安装完成 1 个屋面。 二、今天巡视土建工程: 今日 1、组件支架基础浇筑完成 5%; 2、汇流开关站基础完成 1%。 三、检查的安全情况: 施工员未全部佩戴安全帽。 四、今天完成的其它工程量: 1、35kV 汇流站开挖; 2、电缆井开挖; 3、混凝土预制块吊装。		
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道电力工程有限公司	施工内容及进度 今天现场人员、机具情况: 1、挖掘机 2 台; 2、管理 11 名, 光伏区施工人员 65 人, 仓库组装配件人员 10 人, 屋顶加固 10 人, 土建施工 10 人。	
其 它 事 项	1. 收到“监理通知回复单(安全)002”。		
本日现场监理人员	常庆斌 周小梅 徐彪		
记录人: 常庆斌	总监理工程师: 徐彪		