

监理日记





日期: 2017 年 04 月 01 日

天气 晴

星期: 六

气温 3-19℃

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视阵列区机电安装工程: 今日 1、支架安装完成 2 个屋面;2、接地装置安装完成 1 个屋面; 3、电缆支架(桥架)安装完成 1 个屋面。 二、今天巡视土建工程: 今日 1、组件支架基础浇筑完成 5%; 2、汇流开关站基础完成 1%; 3、场区内电缆沟开挖及顶管已完成 45 米。 三、检查的安全情况: 施工现场还是发现极个别人员没戴安全帽, 安全员已批评教育; 汇流站施工现场已经安装好警戒线和围栏; 一号交易大厅屋顶的采光带周围已经安装好警戒线。 四、今天完成的其它工程量: 1、35kV 汇流站开挖;2、电缆井开挖; 3、混凝土预制块吊装;4、仓库导轨接地扁钢加工。5、顶管施工作业。	
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道 电力工程 有限公司	施工内容及进度 今天现场人员、机具情况: 1、挖掘机 2 台; 2、管理 11 名, 光伏区施工人员 87 人, 仓库组装配件人员 10 人, 屋顶加固 10 人, 土建施工 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员   		
记录人: 		总监理工程师: 