

# 监理日记

日期：2017 年 04 月 02 日

天气 晴

星期： 日

气温 8-23℃

工程名称：山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视阵列区机电安装工程：今日 1、支架安装完成 2 个屋面；2、接地装置安装完成 1 个屋面；3、电缆支架(桥架)安装完成 1 个屋面；4、彩钢瓦屋顶加固今天完成 1 根。 二、今天巡视土建工程：今日 1、组件支架基础浇筑完成 5%；2、汇流开关站基础完成 1%；3、场区内电缆沟开挖及顶管已完成 1425 米。 三、检查的安全情况：汇流站施工现场的外围无警戒线或围栏；一号交易大厅屋顶的采光带周围已经安装好警戒线且物品摆放干净整洁安全。 四、今天完成的其它工程量：1、35kV 汇流站开挖；2、电缆井开挖；3、混凝土预制块吊装；4、仓库导轨接地扁钢加工。5、顶管施工作业。		
	施 工 情 况	施工单位 泰州敬道 电力工程 有限公司	施工内容及进度 今天现场人员、机具情况： 1、挖掘机 2 台；2、管理 11 名，光伏区施工人员 67 人，仓库组装配件人员 15 人，屋顶加固 10 人，土建施工 10 人。
其 它 事 项			
本日现场监理人员	徐彪	田小楼	常庆斌
记录人：常庆斌	总监理工程师：徐彪		