

监理日记

日期：2017 年 04 月 03 日

天气 晴

星期：一

气温 11-25℃

工程名称：山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视阵列区机电安装工程：今日 1、支架安装完成 2 个屋面;2、接地装置安 装完成 1 个屋面； 3、电缆支架(桥架)安装完成 1 个屋面； 4、彩钢瓦屋顶 加固今天完成 1 根。二、今天巡视土建工程：今日 1、组件支架基础浇筑完 成 5%； 2、汇流开关站基础完成 4%； 3、场区内电缆沟开挖及顶管已完成 740 米； 4、基础二次搬运吊装就位已完成完成 10%。三、检查的安全情况：施 工现场增加反光安全标牌、屋顶作业面增加安全防护网。四、今天完成的 其它工程量： 1、35kV 汇流站基础浇筑混凝土：二次仓、一次仓、生活仓混 凝土预制完成； 2、电缆井开挖； 3、混凝土预制块吊装;4、仓库导轨接地 扁钢加工； 5、顶管施工作业。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	泰 州 敬 道 电 力 工 程 有 限 公 司	今天现场人员、机具情况： 1、挖掘机 2 台、顶管机 2 台、 破碎机 1 台； 2、管理 11 名，光伏区施工人员 67 人，仓库组 装配件人员 15 人，屋顶加固 10 人，土建施工 10 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		徐彪	田小楼 常庆斌
记录人：常庆斌			总监理工程师：徐彪