

监理日记

日期：2017 年 04 月 04 日

天气 多云转小雨

星期：二

气温 10-21℃

工程名称：山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、巡视阵列区机电安装工程：今日 1、支架安装完成 3 个屋面；2、接地装置安装完成 2 个屋面；3、电缆支架(桥架)安装完成 1 个屋面；4、彩钢瓦屋顶加固今天完成 1 根。 二、今天巡视土建工程：今日 1、组件支架基础浇筑完成 10%；2、汇流开关站基础完成 5%；3、场区内电缆沟开挖及顶管已完成 190 米；4、基础二次搬运吊装就位已完成完成 20%；5、避雷接地极制作已完成 2%。 三、检查的安全情况： 施工现场对新开挖的基坑挂上安全标识，屋顶作业面敷设防护网。施工机械正常运作。 四、今天完成的其它工程量： 1、35kV 汇流站基础进行砼浇筑后养护；2、电缆井开挖；3、理货区接地、桥架安装；4、顶管施工作业；5、理货区屋顶敷设安全网已经完成十一个屋面。			
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度		
	泰州敬道电力工程有限公司	今天现场人员、机具情况： 1、挖掘机 2 台、顶管机 2 台、破碎机 1 台；2、管理 11 名，光伏区施工人员 67 人，仓库组装配件人员 15 人，土建施工 20 人，顶管施工 15 人。		
其 它 事 项				
本日现场监理人员		徐彪	田小楼	常庆斌 徐锡强
记录人：常庆斌			总监理工程师：徐彪	