

监理日记

日期：2017 年 04 月 05 日

天气 阴

星期：三

气温 8-16℃

工程名称：山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>一、巡视阵列区机电安装工程：今日 1、支架安装完成 2 个屋面；2、接地装置安装完成 2 个屋面；3、电缆支架(桥架)安装完成 1 个屋面；4、彩钢瓦屋顶加固今天完成 1 根。</p> <p>二、今天巡视土建工程：今日 1、组件支架基础浇筑完成 15%；2、汇流开关站基础完成 2%；3、场区内电缆沟开挖及顶管已完成 700 米；4、基础二次搬运吊装就位已完成完成 20%；5、避雷接地极制作已完成 1%。</p> <p>三、检查的安全情况：继续对彩钢瓦屋面敷设安全网、要求施工队穿戴防滑功能的鞋子才能屋面作业；土建区物料堆放及不整齐，要求整改。施工机械正常运作。</p> <p>四、今天完成的其它工程量：1、35kV 汇流站二次仓、接地仓、SVG 仓进行砌砖；2、电缆井开挖；3、理货区接地、桥架安装；4、顶管施工作业；5、理货区屋顶敷设安全网已经完成二十个屋面。</p>					
	施 工 情 况	<table border="1"><thead><tr><th>施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr></thead><tbody><tr><td>泰州敬道电力工程有限公司</td><td>今天现场人员、机具情况：1、挖掘机 2 台、顶管机 2 台、破碎机 1 台；2、管理 11 名，光伏区施工人员 67 人，仓库组装配件人员 15 人，土建施工 20 人，顶管施工 15 人。</td></tr></tbody></table>	施工单位	施工内容及进度	泰州敬道电力工程有限公司	今天现场人员、机具情况：1、挖掘机 2 台、顶管机 2 台、破碎机 1 台；2、管理 11 名，光伏区施工人员 67 人，仓库组装配件人员 15 人，土建施工 20 人，顶管施工 15 人。
	施工单位	施工内容及进度				
	泰州敬道电力工程有限公司	今天现场人员、机具情况：1、挖掘机 2 台、顶管机 2 台、破碎机 1 台；2、管理 11 名，光伏区施工人员 67 人，仓库组装配件人员 15 人，土建施工 20 人，顶管施工 15 人。				
其 它 事 项	今日下午 4 点召开工地例会和安全例会。					
本日现场监理人员	徐彪 田小楼 常庆斌 徐锡强					
记录人：常庆斌	总监理工程师：徐彪					