

监理日记

日期：2017 年 04 月 07 日

天气 多云

星期：五

气温 9-24℃

工程名称：山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	一、巡视阵列区机电安装工程：今日 1、支架安装完成 4 个屋面;2、接地装置安装完成 3 个屋面；3、电缆支架(桥架)安装完成 1 个屋面；4、彩钢瓦屋顶加固今天完成 1 根。 二、今天巡视土建工程：今日 1、组件支架基础浇筑完成 5%；2、汇流开关站基础完成 2%；3、场区内电缆沟开挖及顶管已完成 300 米；4、基础二次搬运吊装就位已完成完成 15%；5、避雷接地极制作已完成 1%。 检查的安全情况：彩钢瓦屋面敷设安全网，竹梯进行固定。新开挖的基槽围上围栏、装上安全标识。施工机械正常运作。 四、今天完成的其它工程量：1、35kV 汇流站二次仓放线；2、电缆井开挖；3、理货区接地、桥架安装；4、顶管施工作业；5、理货区屋顶敷设安全网已经完成三十五个屋面。			
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度		
	泰州敬道电力工程有限公司	今天现场人员、机具情况： 1、挖掘机 2 台、顶管机 3 台、破碎机 1 台；2、管理 11 名，光伏区施工人员 67 人，仓库组装配件人员 15 人，土建施工 20 人，顶管施工 15 人。		
其 它 事 项				
本日现场监理人员		徐彪	田小楼	常庆斌 徐锡强
记录人：常庆斌			总监理工程师：徐彪	