

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 9 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 2-15°C

工程名称: 上海浦东泰光农产品物流园30MW屋顶分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	安全巡视情况: 各工作面作业人员均佩戴安全带, 设备运行良好, 无隐患。 母线焊接区域: C1-1.2号变压器; D2-3; D5-2; D2-2. 防护网加固区域: 理货区D1; D2; D6; D7 顶管作业区域: 15#箱变至D1-2; 13#箱变至D1-5; 10#箱变至C5-20; 15#箱变至18#箱变。 35kV汇流开关站土建施工, 清理旧顶工, 整改。	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 敬 道	施工内容及进度 管理人员11人; 顶管作业人员15人; 光伏区作业人员67人; 仓库作业人员13人; 土建作业人员20人。 顶管作业: 10#箱变至D1-2; 13#箱变至D1-5; 10#箱变至C5-20; 15#箱变至18#箱变顶管已完成。 防护网加固区域: D1、D2、D6、D7, 完成10%。 35kV汇流开关站支模板。 挖桩机2台, 顶管机3台, 破碎机1台, 水车一辆, 运输车一辆, 三轮车4辆。
其 它 事 项	昨日理货区D7-4周栏已恢复。	
本日现场监理人员: 徐瑞强 孙 楼 李洪斌 徐彪		
记录人: 徐瑞强		总监(总监代表): 徐彪