

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 10 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 7-18℃

工程名称: 江苏泰州光伏农业产业园30MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查配电箱、电缆桥架安装、设备接地、无异常。 补2、防护网加固D6-5.6.7.8; 理货区D4-1吊设防护网; 理货区D7-5.6.7.8内搭桥架; C2-3号场厅材料(支架); 35KV21号开关站网柜检修支模板; 1#、2#箱变电缆开挖; 顶管作业区 15#箱变至D6-5、18#箱变至D7-5(理货区); 18#箱变至D7-1、10#箱变至C5-22; 搭架、拆架 C1-1.2号场厅; 材料: YJV22-0.6/1kV-3X150进厂。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州散道	管理人员11名在岗, 顶管作业人员15人, 土建施工2人20人, 挖管带班6人, 合群组件人员11人, 光伏区施工人员69人。 2号场厅管带班 15#箱变至D6-5, 18#箱变至D7-5, 18#箱变至D7-3, 10#箱变至C5-22。 补2区域: D7-5.6.7.8搭架; C2-3号场厅支架材料; 防护网加固D6-5.6.7.8 顶管施工、破碎机3台、挖管机2台、电焊机6台、发电机7台、均已就位。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐彪 田小楼 常庆斌 徐彪	
记录人: 徐彪	总监(总监代表): 徐彪	