

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 11 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 4-17℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园 30MWp 光伏并网发电

监 理 工 作 情 况	验收情况: 验收完成, 验收合格, 验收合格 施工内容: ① 理管区 D1-1.3 钢结构加固 ② 理管作业区: 18# 管架至理管区 D2-2; 2# 交易厅至 4# 交易厅 ③ 2# 交易厅 拆架、拆板、拆梁 ④ 理管区 D1-4 防护网加固 ⑤ 3# 交易厅 补料 ⑥ 电缆井开挖理管区 D2-1.2.3 ⑦ 3# 交易厅 拆架、拆板、拆梁	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理人员 11 名, 顶管作业人员 15 人, 钢结构 12 人, 土建 6 人 合计 44 人, 光伏区 67 人 施工内容: ① 钢结构完成 2 道梁 (1 根) ② 管架 18# 管架至 D2-2 完成 ③ D1-4 区防护网加固完成 ④ 电缆井开挖 D2-1.2.3 完成 破碎机 2 台, 顶管机 2 台, 发电机 3 台, 水泵 1 台, 电焊机 2 台, 切割机 2 台
其 它 事 项	钢结构作业状况 2 与具体负责人联系。 收到监理通知回复单 002。	
本日现场监理人员	徐瑞强 田小楼 李庆斌 徐彪	
记录人: 徐瑞强	总监 (总监代表): 徐彪	