

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 13 日

天气: 阴转雷阵雨

星期: 四

气温: 13-25℃

工程名称: 山东寿光蔬菜高科技示范园 30MW 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 各施工队安全防护设施齐全, 作业人员佩戴安全带。 施工: ① 桥梁中墩区域 C4-1.2. ② 防护网区域 D3-3 ③ 接驳区域 C4-3.4 ④ 顶管作业区域 2#管段 至 C6-1、C7-1, 21#管段 D5-1 至 D5-5, 22#管段 至 D5-2 ⑤ 2#管段顶管顶进作业 ⑥ 加固梁 区域 C7. (钢桁架加固) ⑦ 35kV 开关柜 挡土墙。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州 敬通	管理人员 11 名, 顶管作业人员 15 人, 钢桁架加固 20 人 土建 12 人, 支架作业人员 70 人, 仓库材料: 10 人。 施工: ① 桥梁 C4-1.2 ② 防护网区域 D3-3 ③ 接驳 C4-3.4 均已完成。顶管作业区域均已完成分段 2 段, 约 600m。钢桁架完成 5 根。 顶管机 3 台, 破碎机 1 台, 挖土机 2 台, 电焊机 1 台, 发电机 1 台。
其 它 事 项	由于顶管偏差, 5#、6#、7#、8# 管段整体观察, 指导 李总汇报, 具体指导意见已付发监理单位建设定阅。	
本日现场监理人员	徐磊 时楼 索头斌 徐彪	
记录人: 徐磊	总监 (总监代表): 徐彪	