

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年4月14日

天气: 晴转多云

星期: 五

气温: 12-27℃

工程名称: 山东鲁能物流园30MW光伏发电项目

监理工作情况	<p>设备检查情况: 1#风力发电机基础处商砼浇筑完成, 今叫对拉环一处未堵, 沿外风力发电机基础有积水, 未进行抽水, 状况良好, 设备状态良好。</p> <p>施工: ①风力基础C4-1、C4-2 ②引风风管D2-2, ③风力基础D6-5.6          ④风力基础D7-3、D6-6 ⑤风力基础至26#箱变, 15#箱变至16#箱变。 ⑥3#风力开始提升机作业</p> <p>目前所有箱变风机基础状况良好, 5#、6#、7#、1#、2#、3#、4#都有欠缺。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	中交一航局	<p>管理人员11名, 政府工地15人, 钢筋工20人, 土建1人, 光伏作业275人, 合计286人。</p> <p>施工: ①风力基础26#箱变至C6-2, 15#箱变至D6-3, 300M。          ②3#风力开始提升机作业完成 ③风力基础完成5道。          ④1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#箱变基础（需整改）          支模机3台, 破碎机1台, 挖掘机6台, 混凝土泵3台, 发电机7台          电焊机9台, 小车18台, 施料车2辆, 其他物资充足</p>
	中交一航局	
其它事项	<p>今日凌晨成菜到货。</p> <p>下发ZHTL0002 2#风力机。</p>	
本日现场监理人员	陈海峰	
记录人:	陈海峰	总监(总监代表):