

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 15 日

天气: 11℃

星期: 六

气温: 15-24℃

工程名称: 山东鲁能临沂国 30MW 光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	安全检查 今增加50人加强在施工现场IT业 设备列装. 作业区人员安全指挥. 无违规现象. 施工: ① 设备区域 C7-1 至 D3-1. 23#箱变区域. 24#箱变区域 ② 全段跟进 15#. 17#. 18# 箱变区域. 做好外业施工. ③ 检修施工区域 C7. ④ 箱变区域 C7 区. ⑤ 检修区 DS 电压井开挖 ⑥ 箱变区域 < 清理及面开始清理 > 作业 ⑦ 35KV 开关站同进线改线.	
施 工 情 况	承包单位 泰州 建设	施工内容及进度 管理人员 11 名. 设备作业 15 人. 电网检修作业 30 人. 土建 10 人 光伏区施工人数 50 人. 全段 24 人. 施工: ① 1#. 2#. 3#. 4#. 5#. 6#. 7# 箱变区域. 设备改线. ② 检修作业区域. 1#. 2# 箱变. C7 区. ③ DS 电压井开挖 ④ 检修完成 24# 箱变至 D3-2. 约 300m. ⑤ 箱变区域开始施工. 设备 3 台. 吊车 3 辆. 小车 18 辆. 发电机 5 台. 电焊机 12 台. 运输车 6 辆. 挖掘机 3 台. 破碎机 2 台. 切割机等.
其 它 事 项	通知和 23 日对 1#. 10# 箱变区域进行整改.	
本日现场监理人员: 徐庆斌 田小楼 徐庆斌 徐庆斌		
记录人: 徐庆斌		总监 (总监代表): 徐庆斌