

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 16 日

天气: 多云转小雨

星期: 日

气温: 12-25℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园30MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全检查: 在15#箱变基础作业人员安全帽破损, 个别人员工装不齐全杜绝现象. 设备运行状况良好. 施工: ①钢结构加固 理货区D7-2.4; D5-3.4.5.6 连接区域 完成量12根 ②电缆作业区D6-4.6. ③顶管区域 22#、23#、25#、26#箱变 ④物流园(冷库)内面材料场清理 ⑤D6、D7区域 联络桥架已开. 等设计人员现场勘察 ⑥15#、16#、17#箱变 基础扎筋.	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 高 道	施工内容及进度 管理人员11名. 顶管作业15人. 钢结构加固40人. 土建10人 光伏区施工工人40人. 冷库内7人 施工: ①顶管完成25#箱变至D4-3, 23#箱变至D3-1, C7-3至C7-1总长为500m. ②9#、10#箱变加固网架改造完成. 县局下通2#箱变零件. 顶管机3台. 开管机1台. 中导18辆. 发电机6台. 电焊机11台. 挖机2台. 破碎机1台.
其 它 事 项	下发: 1. 监理通知单(质量) ZL-003. 2. 监理工作联系单 ZHJL0003.	
本日现场监理人员 徐锡强 田小楼 徐斌 徐彪		
记录人: 徐锡强		总监(总监代表): 徐彪