

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 17 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 16-26°C

工程名称: 山东寿光农产品物流园 30MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 安全帽未处理不力: 物流园(冷库)屋面防护不到位 2段设备运行状况良好 施工: ① 物流园顶管; 冷库全面清理. ② 线管、桥架(桥架)作业区 D1-1.2.3.4 ; D6-5.6.7.8 ③ 钢结构巡查区域 D6-4.6 ; D5-5.6. ④ 理货区 D3-1 搭设作业 ⑤ 1#、2#冷库综合线工程(屋面) ⑥ 箱变基础混凝土浇筑.	
施 工 情 况	承包单位 泰州 散 道	施工内容及进度 管理人员 11 名. 管架作业 15 人. 钢结构 3 人. 土建: 20 人 光伏 40 人. 物流园清理 10 人. 施工: ① 物流园顶管综合线 30m. ② 线管架设 10 个管架(理货区 D6. D7) 顶管机 3 台. 水泵 1 台. 发电机 7 台. 电焊机 1 台. 焊机 2 台. 破碎机 1 台.
其 它 事 项	1#井筒. 1#井筒. 位置不合适与陈建联系. 现场及时纠正.	
本日现场监理人员: 徐永斌 田小楼 常庆斌 徐彪		
记录人: 徐永斌 总监(总监代表): 徐彪		