

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 18 日

星期: 星期二

工程名称: 山东寿光农产品物流园30MW光伏发电项目

天气: 晴转多云

气温: 9-20℃

监 理 工 作 情 况	电检检查: 作业人员电检合格. 物流园(冷库)屋面仍未验收 解决. 二相沿路运行状况良好 备注: ①物流园顶管. ②彩钢棚加固区域DS-5.6: D6-4.5.6.7.8 ③箱变基础浇筑1#、2#、3#、4#、5# 6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18# ④桥梁区域D1-3.4. ⑤冷库屋面清理 ⑥5#、6#大厦综合管2.	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 敬 道	施工内容及进度 管理11名. 顶管15人. 彩钢棚30人. 土建: 74人 光伏作业50人. 物流园清理10人. 备注: ①物流园顶管200m ②箱变基础浇筑. 5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、18#. ③冷库屋面清理20% ④彩钢棚加固24根 顶管机3台. 水泵1台. 发电机6台. 电焊机10台. 挖掘机1台. 破碎机 1台. 铲车1台. 插入式振动器2台.
其 它 事 项	召开施工安全专题会议. 下发罚款单01	
本日现场监理人员: 徐晓路 田中楼 李斌 徐彪		
记录人: 徐晓路		总监(总监代表): 徐彪