

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 19 日

天气: 多云转小雨

星期: 三

气温: 8-22℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园 30MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全隐患: 钢结构加固存在安全隐患, 已叫停工, 其他区域安全规范。 施工: ① 冷库(物流园)区域顶管, 屋顶清理现场。 ② 土建施工 1#、2#、3#、4# 箱变石砌体。 ③ 1#、2# 变万管管施工。 ④ 16#、15#、16#、17#、18# 箱变区域电缆井施工。 ⑤ 埋设区 DS、D6、D7、管桩桥架施工。 ⑥ 钢结构加固 D5、D4、D3 区完成管 24 根。	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 敬 道	施工内容及进度 管理人员 11 名, 土建 50 人, 顶管 15 人, 仓库 2 人, 冷库屋顶清理 20 人。 施工: ① 箱变石砌体完成 4 个, ② 电缆井完成 2 个。 ③ 管桩桥架施工完成 3 个 ④ 顶管完成 300m 发电机 3 台, 空压机 2 台, 水泵 1 台, 吊车 18 辆, 运输车 3 辆, 搅拌机 1 台 罐车 1 辆, 发电机 7 台, 电焊机 8 台, 设备之外材料完成
其 它 事 项	下午监理例会 17:00-18:00。 同发通泰(原号)ZL-08, 屋顶施工端已拆运, 在下道工序 开始, 必须滴球 下发监理通知单(质量)ZL-004。	
本日现场监理人员: 徐彪 田小楼 曹文斌 徐彪		
记录人: 徐彪 总监(总监代表): 徐彪		