

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 21 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5-17℃

工程名称: 山东寿光蔬菜高科技示范园30MWp光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 作业区电缆敷设良好, 无违规引为, 设备运行状况良好. 施工: ①作业区电缆井施工. ②作业区防护网施工. ③C5区支架接地作业. ④13区支架接地网焊接. ⑤钢绞线加固施工. ⑥光伏区围栏. ⑦光伏区路面清理. ⑧理发区电缆包边开槽挖. ⑨12区支架架改线. ⑩1#、2#区光伏板施工.	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 嘉 之	施工内容及进度 管理人员10名, 施工人员15人, 土建施工5人, 钢绞线加固6人. 施工: ①电缆井砌筑完成7个. ②板管完成400m. ③12区支架改线7处. ④箱变接地完成1个. ⑤钢绞线加固15根. ⑥C5区支架接地完成1/5. 设备材料: 吊车3台, 中车1辆, 发电机7台, 电焊机1台, 材料车6台. 挖机1台, 铲车1辆, 搅拌机1台.
其 它 事 项	1. 下发监理通知单(质量)ZL-006. 2. 下发监理通知单(质量)ZL-007.	
本日现场监理人员: 徐德强 张喜军 袁斌 徐彪		
记录人: 徐德强		总监(总监代表): 徐彪