

天气: 晴

气温: 13-24℃

工程名称:	中电送变电 新工作区 安全状况无隐患。设备到站情况良好。 施工：①检修同路管。电缆管路开挖。冷库全面清理。 ②施工工作区电缆井砌筑。2#箱变基础调整开挖。 ③35kV开关站构架柱基浇筑。作业区清理 ④理货区搭架运材料。江底箱支架安装。 ⑤仓库江底箱基础组块调整。⑥交易厅14、27江底箱基础调包。 ⑦25#、26#箱变基础砌块制作。⑧江底箱开前轮盘 ⑨钢结构的加固施工。
监理单位	监理单位
承包单位	施工单位
施工内容	施工进度
泰州散道	管理人员11名。政府作业15人。土建70人 钢结构加固37人 光伏作业区56人。仓库组8人。 施工：①挖管8mm。②电缆架空12个。③江底箱基础组块作。 ④箱变基础砌块制作完成2个。开挖箱变基础1个。 ⑤冷库全面清理完成75%。⑥钢结构的加固17根 砼浇筑。吊钩台建造完成5%。挖井坑。抽水机。电缆平台。挖机台。 破路2处
其它事项	1. 下发监理联系单1005(安全) 2. 下发监理通知单(质量)21-008.
本日现场监理人员	张喜军 高昌军 蔡斌 徐彪
记录人:	总监(总监代表): 徐彪