

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 23 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 14-26℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园30MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 增加同加国 因2号站有松绑现象, 其他1号站无松绑现象. 站后区已做好. 备注: ① 站2区: 板桩作业 ② 15#、17#、18#管架埋设作业 ③ 管架加固板桩作业 24.21日. 24日. ④ C5区 支架中成. ⑤ C4、D7区 板桩安装 ⑥ 钢结构加固 ⑦ 站后区 板桩作业. 冷库 板桩清理. ⑧ 13#管架板桩. ⑨ 站后区 12号 板桩 ⑩ 20#管架板桩开挖. 15#管架板桩开挖.	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 牧 业	施工内容及进度 管架及11号. 土建: 70人. 管架 15人. 光伏区 6人. 钢结构加固 36人. 备注: ① 站后区 完成 8个. ② 站后区 板桩作业完成 2个. ③ 管架加固板桩作业完成 2个. ④ 钢结构加固 完成 15个 ⑤ 板桩作业结束 (站后区) ⑥ 20#管架板桩开挖并开挖 30m 管架机 2台. 4号 18号. 管架 1号. 管架机 2号. 管架机 2号. 管架机 2号. 站后区 7台. 管架机 11号. 运输车 3辆. 运料车 3辆.
其 它 事 项	下发监理通知单(质量)005、006、007 整改不合格, 继续整改.	
本日现场监理人员 张喜军 张喜军 张喜军 张喜军 张喜军		
记录人: 张喜军		总监 (总监代表): 张喜军