

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 24日

天气: 多云

星期: 一

气温: 9-25℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶30MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 冷库屋顶做临边防护; 开挖的电缆井和箱变基础周围做好安全防护; 路中间开挖的预埋顶管做好安全围栏。 施工: ①. 顶管施工完工. ②. 钢结构加固. ③. 电缆井作业. ④. 箱变基础砌砖. ⑤. 理货区电缆敷设. ⑥. 理货区屋面汇流箱安装. ⑦. 35kV汇流站砌砖. ⑧. 接地装置安装. ⑨. 冷库屋面清理杂物. ⑩. 理货区桥架安装.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州敬通	管理人员11名, 光伏区67人, 土建施工75人. 钢结构加固30人, 仓库组装配件15人. 施工: ①. 箱变基础完成2%. ②. 汇流站开关基础完成3%. ③. 电缆井砌筑完成16个. ④. 避雷针地极制作完成2%. ⑤. 支架安装完成4个屋面. ⑥. 钢结构加固完成27根. 挖掘机2台, 顶管机3台, 破碎机1台. 发电机7台, 运料车3辆, 运输车3辆.
其 它 事 项	下发监理工程联系单0006.	
本日现场监理人员: 常友斌 徐锡强 张喜君 高大军 陈彪		
记录人: 常友斌		总监 (总监代表): 张喜君