

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 4月 26日

天气: 晴

星期: 三

气温: 9-20°C

工程名称: 山东寿光蔬菜物流园屋顶30MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 吊篮上下承载人员配备逃生绳; 电缆井和箱变基础周围安置好围栏; 吊装车运作时要有一名安全员负责。 施工: ① 35kV汇流站砌砖。 ② 2#、3#、4#箱变混凝土浇筑。 ③ 电缆井基础砌砖。 ④ 电缆井内壁抹灰。 ⑤ 逆变器安装。 ⑥ 汇流箱安装。 ⑦ 理货区电缆敷设。 ⑧ 冷库屋面清理杂物。 ⑨ 道路开挖底坑混凝土浇筑。 ⑩ 电缆井、箱变开挖。	
施 工 情 况	承包单位 泰 州 散 道	施工内容及进度 管理人员11名, 土建施工75人, 光伏区安装67人, 仓库组装配件15人。 施工: ① 箱变基础完成4%。 ② 汇流站基础完成2%。 ③ 电缆井砌砖完成10%。 ④ 光伏电缆安装完成4%屋面。 ⑤ 避雷接地极制作完成2%。 挖掘机2台, 破碎机1台, 运料车3辆, 运输车3辆。
其 它 事 项	今天下午4:30召开监理例会。	
本日现场监理人员: 常文斌 徐锡强 张喜君 高伟 徐彪		
记录人: 常文斌		总监 (总监代表): 徐彪