

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年 4月 28日

天气: 晴

星期: 五

气温: 15-28℃

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶30MW光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>安全巡查: 冷库屋顶安装防护栏; 电缆井、电缆沟、箱变基础施工开挖后周围做好安全防护。</p> <p>施工: ①. 5#、6#、7#、8#、12#、14#、16#、20#箱变砌砖。<br/>②. 19#箱变打基础。 ③. 12#、1#箱变附近电缆井开挖。<br/>④. 13#、15#、17#、18#箱变圈梁, 打混凝土。<br/>⑤. 9#箱变圈梁打混凝土。 ⑥. 汇流箱安装10台。<br/>⑦. 逆变器安装20台。 ⑧. 光伏电缆敷设完成3%。<br/>⑨. 电缆支架安装完成4个屋面(0.92MWp)。</p> |                                                                                                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>施工内容及进度</p> <p>泰州散道</p> <p>管理人员11名, 光伏区安装人员85人, 土建施工85人, 仓库组装配件人员15人。</p> <p>施工: ①. 逆变器室及箱变基础完成7%。<br/>②. 汇流开关站基础完成2%。<br/>③. 电缆井砌筑完成10个。<br/>④. 避雷接地极制作完成2%。<br/>挖掘机3台, 破碎机2台, 运料车3辆, 运输车3辆。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>1. 今日光伏组件到货1792片。<br/>2. 今日逆变器到货78台。</p>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| 本日现场监理人员 常文斌 徐锡强 张喜君 徐彪    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
| 记录人: 常文斌                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 总监(总监代表): 徐彪                                                                                                                                                                                         |