

监 理 日 记()

日期: 2017年4月30日
星期: 日天气: 晴
气温: 15—29℃

工程名称: 山东青州农产品物流园屋顶30MW光伏发电项目

监理工作情况	安全检查: 冷库屋面安装防护围栏; 加固区域重点做好防火覆盖; 检查各现场的灭火器有无过期现象。		
	<p>施工: ①. 汇流开关站地平, 固定, 做好打混凝土准备工作。 ②. 5#、6#、7#、8#、11#箱变围梁。 ③. 14#、20#箱变基础砌体完成。 ④. 电缆沟、19#箱变垫层浇筑混凝土。 ⑤. 汇流箱、逆变器安装。 ⑥. 电缆支架安装。 ⑦. 光伏组件安装。 ⑧. 钢结构加固。</p>		
承包单位	施工内容及进度		
施工情况	泰州 数通	管理人员11名, 光伏区施工人员115人, 土建施工85人。 仓库组装配件人员15人, 加固人员20人。 施工: ①. 电缆井砌筑2个。 ②. 组件安装950片。 ③. 汇流箱安装12台。 ④. 逆变器安装39台。 ⑤. 电缆支架安装完成4个屋面。 ⑥. 汇流开关站基础完成1%。 ⑦. 钢结构加固完成12个。 挖掘机3台, 破碎机2台, 运输车3辆, 吊车3台。	
其它事项	1. 由于菜博会, 屋顶加固进度缓慢。 2. 光伏组件到货9472片。		
本日现场监理人员	宋波武 张锡强 张喜碧 徐超	总监(总监代表): 徐超	
记录人:	宋波武	江苏省建设厅监制	