

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5 月 2 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 13—30℃

工程名称: 山东高密县新民居光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查吊车运放时周围安全防护情况; 屋顶加固现场要做 好防火覆盖, 接地保护装置要到位。 施工: ①. 汇流开关站养护. ②. 屋顶加固. ③. 5#、6#、7#、8#、11#箱变基础混凝土浇筑. ④. 2#、22#、24#、25#箱变完成砌体. ⑤. 环形接地安装. ⑥. 组件支架安装. ⑦. 汇流箱、逆变器安装. ⑧. 电缆敷设. ⑨. 光伏组件安装.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 泰州牧道 管理11名, 光伏区施工作业人员115人, 土建施工85人, 仓库组装配件人员15人, 钢结构加固10人. 施工: ①. 电缆井砌筑3个. ②. 汇流箱安装10台. ③. 逆变器安装45台. ④. 组件安装2050片. ⑤. 光伏电缆安装4%, ⑥. 钢结构加固10根. 挖掘机3台, 破碎机2台, 吊车3台. 运输车3辆, 电动机2台.
其 它 事 项	光伏组件到货8250片.	
本日现场监理人员: 李庆斌 徐锡强 张喜春 徐彪 记录人: 李庆斌 总监 (总监代表): 徐彪 江苏省建设厅监制		