

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月4日

星期: 四

天气: 阴

气温: 13-23℃

工程名称: 山东航农物流园屋顶30MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	安全巡查: ①. 检查冷库屋顶临边防护工作. ②. 全面检查机械的安全性能, 并检查记录. ③. 检查理货区屋顶临边防护情况. ④. 检查脚手架、竹梯安全情况. ⑤. 检查吊篮安全防护情况.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州散道	施工人员继续清理园区内垃圾.
其 它 事 项	1. 由于莱博会, 下令园区内全面卫生大检查, 暂停工. 2. 光伏组件到货7552片.	
本日现场监理人员: 李斌 徐锡强 张喜君 徐彪 记录人: 李斌 总监 (总监代表): 徐彪		